

Memo

Aan : Gemeenteraad Blaricum
Onderwerp : Plan van Aanpak Bermenbeleid
Datum : 6 april 2011
Van : Bestuurstaf Blaricum
Naam opsteller : M.v.d. Marel, K. Prosetiko , tel.nr. 219

Geachte raadsleden,

Op 5 april heeft het college van BenW het Plan van Aanpak Bermenbeleid vastgesteld. In dit plan wordt beschreven hoe de gemeente Blaricum de handhaving van het in 2009 vastgestelde Bermenbeleid gaat uitvoeren. Hierbij stuur ik u ter kennisname dit plan van aanpak.

Met vriendelijke groet,

J.Z. de Joode-Baljet
wethouder

Het plan van aanpak voor het project 'Handhaving Bermenbeleid'



Bestuurlijke opdrachtgever: Gemeente Blaricum
Ambtelijke opdrachtgever: Mw. M. van der Marel
Ambtelijk opdrachtnemer: Mw. I. van Zon

Afdeling: Handhaving
Projectleider en eindverantwoordelijke : Mw. A. Unye
Datum: maart 2011

Inhoudsopgave

Inleiding en doel

1. De deelgebieden
2. Planning
3. Capaciteit
4. Communicatie
5. Nieuwe Handhavingszaken
6. Resultaat

Bijlage

1. Kaart deelgebieden

2. Communicatieplan

Inleiding en doel

Inleiding

De gemeente Blaricum heeft een groen karakter. Dit groene karakter wordt naast de bomen, hagen en heesters ook bepaald door de bermen.

De Wegenwet wijst de gemeente aan als beheerder van de weg en de berm. Op grond van het Burgerlijk Wetboek is de gemeente aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door de toestand van de berm. De gemeente is verantwoordelijk voor het goed onderhouden van de berm, maar ook voor het erop toezien dat inwoners de berm niet oneigenlijk gebruiken.

De verkeersfuncties van de berm en de functie in verband met het aanleggen van kabels e.d. maken dat de berm zo leeg mogelijk moet zijn. Dan kan er makkelijk van de berm gebruik gemaakt worden.

De gemeente Blaricum heeft op 21 april 2009 de Nota bermenbeleid vastgesteld. Dit nieuwe beleid brengt de vraag mee hoe er gehandhaafd gaat worden. Dit plan van aanpak is gemaakt op basis van de bestuursopdracht, welke is vastgesteld op 18 januari 2011.

Doel

Het doel van het plan van aanpak is directe naleving van het 'Nota Bermenbeleid' door middel van een transparante manier van handhaven. Dit plan van aanpak moet het doel dienen waarvoor het bermenbeleid is gemaakt. Dit houdt in dat wij dit jaar de bermen binnen Blaricum hebben ontdaan van alle obstakels.

In het plan van aanpak worden o.a. de planning en capaciteitsraming voor een transparante en gestructureerde aanpak van de handhaving van het bermenbeleid aangegeven. De uren van de afdeling handhaving welke worden besteed aan dit project passen binnen de reguliere uren welke zijn opgenomen in de begroting van 2011.

Randvoorwaarde

Het plan van aanpak is gebaseerd op de aanpak beschreven door de gemeente De Bilt in de notitie Bermenbeleid (juni 2008).

Kern van deze aanpak

- Het plan van aanpak is gericht om eerst alle inwoners te informeren over het vastgestelde bermenbeleid en bewoners die obstakels in de berm hebben geplaatst te wijzen op de onwenselijke situatie en hen te verzoeken binnen een bepaalde termijn tot verwijdering over te gaan.
- Gemeente gaat de nog niet verwijderde obstakels opruimen.
- Nadat de bermen ontdaan zijn van ongewenste obstakels moet door toezicht en handhaving de situatie in de hand gehouden worden.

1. De deelgebieden

Blaricum wordt opgedeeld in 4 gebieden (zie bijlage 1). Hieronder zullen wij de gebieden geprioriteerd weergeven:

1. Het Oude Dorp
2. Omgeving Noolseweg
3. Rest gebied
4. Bijvank (in laatste instantie)

2. Planning

Fase 1.

Op 5 april 2011 wordt het plan van aanpak vastgesteld door het college.

Wanneer het plan van aanpak is goedgekeurd wordt de Raad hiervan per memo op de hoogte gesteld.

Fase 2.

Het meeste effect wordt bereikt door goed te communiceren over het hoe en waarom van handhaving. Handhavingsacties kunnen veel onbegrip veroorzaken bij de burger. Er zal een bekendmaking in Hei en Wei en op de website geplaatst worden en een persbericht verstuurd worden. Wij zullen in de bekendmaking vermelden dat de Nota bermenbeleid beschikbaar is op de internetsite zodat de inwoners het kunnen nalezen.

Datum publicaties:

De Hei & Wei: 29 april 2011

Website: week 17

Fase 3

Wij zullen per gebied voordat de afdeling Buitendienst met uitvoering begint de inwoners informeren over ons plan van aanpak middels een huis –aan-huis brief en vier weken de tijd geven om hun obstakels te verwijderen. Door deze benadering willen wij bereiken dat inwoners eigenhandig de obstakels verwijderen. Inwoners worden erop gewezen dat zij de mogelijkheid hebben om de gemeente te vragen paaltjes in hun berm te plaatsen.

In onderstaand schema kunt u zien wanneer inwoners per gebied geïnformeerd worden:

Huis-aan-huis brief

09-05-2011 (week 19) Het oude Dorp

23-05-2011 (week 21) Omgeving Noolseweg

06-06-2011 (week 23) Rest gebied

20-06-2011 (week 25) Bijvanck

Fase 4

Gemeente gaat nog niet verwijderde obstakels opruimen. In onderstaand schema kunt u de planningoverzicht hiervoor zien.

Start uitvoering

06-06-2011 (week 23)

20-06-2011 (week 25)

04-07-2011 (week 27)

18-07-2011 (week 29)

Einde uitvoering

week 25

week 27

week 29

week 31

Fase 5

Week 35: Evaluatie/ bekendmaking over resultaten van het project. Dit wordt in samenwerking met de afdeling communicatie opgesteld. De publicatie datum van deze bekendmaking zal hierna worden vastgesteld.

3. Capaciteit

Juridisch medewerker

De uren voor het uitvoeren van het plan van aanpak passen binnen de reguliere handhavingsuren van de gemeente Blaricum. De afdeling handhaving heeft hiervoor 120 uur beschikbaar gesteld.

Aanleg en Beheer medewerkers

Draagt zorg voor het opstellen van diverse kaarten. Hiervoor heeft de afdeling Aanleg en Beheer 30 uur beschikbaar gesteld.

Buitendienst medewerkers

Het project wordt uitgevoerd door de medewerkers van Buitendienst. Voor de uitvoering hiervan heeft de buitendienst 100 uur beschikbaar gesteld.

4. Communicatie

Om de communicatie rondom het project goed te laten verlopen wordt afdeling communicatie ingezet om dit te coördineren en te ondersteunen.

Hieronder staat beschreven op welke manier dit zal gebeuren.

Inwoners

- De start van het project zal worden aangekondigd met een bekendmaking (in Hei en Wei en op de website). Wij zullen in de bekendmaking vermelden dat de 'Nota bermenbeleid' beschikbaar is op de internetsite zodat de inwoners het kunnen nalezen.
- Er zal een persbericht komen.
- De inwoners worden geïnformeerd middels een huis –aan-huis brief opgemaakt in samenwerking met afdeling communicatie.
- Na afloop van het project zal er een bekendmaking verschijnen waarin staat wat het resultaat is geweest van het project. In deze laatste bekendmaking proberen wij de inwoners te stimuleren om bermen vrij te houden van obstakels.

Het College van B&W

- Het plan van aanpak wordt vastgesteld door het college.
- Eindrapportage wordt ter bespreking aan het College en ter kennisname aan de Raad verzonden.

De portefeuillehouder en beleidsregisseur

- In week 26 en in week 32 word er per e-mail een voortgangsrapportage verzonden aan de portefeuillehouder en beleidsregisseur. Tevens bestaat er altijd de mogelijkheid om deze rapportage tijdens de eerst volgende portefeuillehouderoverleg te bespreken.
De voortgangsrapportage is tevens een controlepunt voor de projectleider. Indien er problemen zijn met de voortgang van het project dan zal de tijdsplanning aangepast moeten worden en nagegaan wordt welke factoren verantwoordelijk zijn voor de vertraging. Naar aanleiding van het portefeuillehouderoverleg kan de planning, indien nodig, bijgesteld worden.
- Na afloop van de grote schoonmaak actie in de bermen zal er een evaluatie plaatsvinden. Hierin zal het volgende besproken worden:
 - Wat zijn de meest voorkomende vragen?
 - Welke vragen zijn er gesteld?

5. Nieuwe Handhavingszaken

Nieuwe handhavingszaken zullen via het reguliere handhavingstraject opgepakt worden. Dit houdt in dat wij de overtreding toetsen aan het beleid. Daarna zal de overtreder telefonisch op de hoogte gesteld worden van hetgeen wat geconstateerd is. Daarna zal er een gesprek plaatsvinden om alles nogmaals uit te leggen. Hierna wordt er een voornemen last onder dwangsom verzonden en het handhavingstraject verder vervolgd.

6. Resultaat

Na uitvoering van het in het plan van aanpak beschreven traject zijn de bermen in Blaricum vrij van ongewenste obstakels.

